

Mäntsälän kunta
Tekniset palvelut
suunnittelu ja rakennuttaminen

Vuonna 2019 valmistuneiden talonrakennushankkeiden jälkilaskelmat

| Kohde | Määräraha | Tot.kust. | Ero € | Tot % |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sälinkään koulu ja päiväkoti | | | | |
| 2017 | 700 000 | 658 722 | 41 278 | 94,1 % |
| 2018 | 6 000 000 | 5 818 055 | 181 945 | 97,0 % |
| 2019 | 3 300 000 | 3 313 469 | -13 469 | 100,4 % |
| Yhteensä | 10 000 000 | 9 790 246 | 209 754 | 97,9 % |
| | | | | Ylitys johtuu Kaanaantien liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden jaksottumisesta vuodelle 2019 |
| | | | | Käyttämättä jäänyt määräraha on ollut varaus lisä- ja muutostöille. |
| | 3 450 brm2 | | | |
| | 2 899 €/brm2 | | | |

| Kohde | Määräraha | Tot.kust. | Ero € | Tot % |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hyökännummen koulu ja päiväkoti, vanha osa | | | | |
| | | | 0 | |
| 2016 | 105 000 | 106 873 | -1 873 | 101,8 % |
| 2017 | 150 000 | 390 | 149 610 | 0,3 % |
| 2018 | 2 115 700 | 1 957 043 | 158 657 | 92,5 % |
| 2019 | 100 000 | 77 164 | 22 836 | 77,2 % |
| Yhteensä | 2 470 700 | 2 141 470 | 329 230 | 86,7 % |
| | | | | Käyttämättä jäänyt määräraha on ollut varaus lisä- ja muutostöille. |
| | 1 795 brm2 | (Muutosalueen pinta-ala) | | |
| | 1 193 €/brm2 | | | |

Mäntsälän kunta
Tekniset palvelut
Talonrakennushankkeiden laskelmat vuodelta 2019

4.2.2020
PPalmroos

Vaihe
S= suunnittelu
R= rakentaminen

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa olevat investointikohteet

| Kohde | 2019 | 2019 | Ero (€) | Tot (%) | Vaihe | Vaihekuvaus |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------|
| | Määräraha (€) | Tot.kust. (€) | | | | |
| Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti, vanha osa 1795 brm2 (muutosalue) | 100 000 | 77 164 | 22 836 | 77,2 | R | Hanke kokonaisuudessaan valmistunut. |
| Sälinkään koulu ja päiväkoti 3450 brm2 | 3 300 000 | 3 313 469 | -13 469 | 100,4 | R | Hanke kokonaisuudessaan valmistunut. |
| Ehnroosin koulu 7593 brm2 | 300 000 | 275 629 | 24 371 | 91,9 | S | Hanke kesken, tavoiteltu vaihe valmis. |
| Koskenrannan päiväkoti Amanda 1950 brm2 | 100 000 | 69 369 | 30 631 | 69,4 | R | Hanke kesken, tavoiteltu suunnitteluvaihe valmis. |
| Mäntsälän vesiliikuntakeskus 4140 brm2 | 50 000 | 30 467 | 19 533 | 60,9 | R | Kesken |

Kuntatekniikka, investointikohteet

| Kohde | Määräraha (€) | Tot.kust. (€) | Ero (€) | Tot (%) | Perustelut |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummelantien saneeraus | 150 000,00 | 149 774,51 | 225,49 | 99,85 | Toteutui arvioidusti |
| 220 m | | | | | |
| 1375 m ² | | | | | |
| 681 €/m | | | | | |
| 109 €/m ² | | | | | |
| Linjatiensivun alue | 150 000,00 | 61 080,12 | 88 919,88 | 40,72 | Rakentaminen kesken, hanke jatkuu vuodelle 2020 |
| 200 m | | | | | |
| 1800 m ² | | | | | |
| 305 €/m | | | | | |
| 34 €/m ² | | | | | |
| Meijerialue (Tapiolantie) | 120 000,00 | 144 251,05 | -24 251,05 | 120,21 | Louhintatyöt ylittivät kustannusarvioidun |
| 230 m | | | | | |
| 1380 m ² | | | | | |
| 627 €/m | | | | | |
| 105 €/m ² | | | | | |
| Pienet täydennysrakennuskohteet (Tapiolantie, Raepolku) | 40 000,00 | 37 883,84 | 2 116,16 | 94,71 | Toteutui arvioidusti |
| 100 m | | | | | |
| 440 m ² | | | | | |
| 379 €/m | | | | | |
| 86 €/m ² | | | | | |
| Markku Niinimäen raitti / pysäköintialue | 300 000,00 | 387 806,18 | -87 806,18 | 129,27 | Massanvaihdot ylittivät kustannusarvioidun. Lisäksi katsomon ja pyöräkatosten hankinta investointikohteella. |
| 200 m | | | | | |
| 3800 m ² | | | | | |
| 1939 €/m | | | | | |
| 102 €/m ² | | | | | |
| Keskusaukion/Kapinatorin rakentaminen | 400 000,00 | 352 697,78 | 47 302,22 | 88,17 | Toteutui arvioidusti |
| 3000 m ² | | | | | |
| 118 €/m ² | | | | | |
| Riihenmäentie-Sälinkäentie liittymäalue | 90 000,00 | 29 376,84 | 60 623,16 | 32,64 | Toteutettiin omana työnä; ei näy palkka- ja konekustannuksia jne. |
| 270 m | | | | | |
| 1600 m ² | | | | | |
| 109 €/m | | | | | |
| 18 €/m ² | | | | | |
| Kapuli IIIB 3-vaiheen rakentaminen (2019 osuus) | 1 800 000,00 | 1 751 039,08 | 48 960,92 | 97,28 | Toteutui arvioidusti |
| Pienet liikenneturvallisustoimenpiteet | 50 000,00 | 46 123,68 | 3 876,32 | 92,25 | Toteutui arvioidusti |
| Mäntsälänjoen kunnostus | 450 000,00 | 713 797,24 | -263 797,24 | 158,62 | Osa vuoden 2018 töistä kirjautui 2019 vuodelle. Lisäksi avustus kirjautuu vasta 2020 vuodelle. |
| Vikinkujan viheralueet | 40 000,00 | 40 243,10 | -243,10 | 100,61 | Toteutui arvioidusti |
| Päällystystyöt | 170 000,00 | 225 518,68 | -55 518,68 | 132,66 | Ylitti kustannusarvioidun |
| Urheilupuiston tekonurmen uusiminen | 200 000,00 | 159 200,00 | 40 800,00 | 79,60 | Toteutui arvioidusti |