

VASTUU HLÖ	TEKNISET PALVELUT KUUKAUSI HANKKEET	€VUOSI 2020	2020												TOTEUMA € 30.9.2020	Valmiusaste- tilanne (%) 30.9.2020
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Talonrakennus															
	Koulurakennus															
Pertti Palmroos	Ehnroosin koulu (leasingrahoitus)	-8 100 000													-4 896	20
	Kotokartanon alueen uusi palvelutalo kustannusarvio 40-60 paikkainen (toteuttamismalli rahoitus, oma tai vuokraus?)															
Palmroos	Sälinkään koulu ja päiväkot															
	Päiväkotirakennus															
Palmroos	Amandan uudisrakennus (6-8 ryhmää+ luontoeskari)	-200 000													0	4
	Rakennusten (perus)korjaukset															
Pertti Palmroos	Kotokartanon peruskorjaus (vaihe I), hissi ja suunnittelu															
	Hepolan koulun vesikaton uusinta konesaumapeltikatoksi, nyt tiilikatto															
	Kotokartanon käyttövesiputkien uusinta, suunnittelu															
	Myllymäen koulun peruskorjaus (hankesuunnittelu)	0													-	
	Vesiliikuntakeskus	-50 000													-23 302	0
	Monitoimitalon peruskorjaus (mm. IV koneet, salaojat, sadevesien ohjaus)	0														
	Kirjasto															
	Kunnantalon vesikaton kunnostus															
	Kunnantalon julkisivutyöt															
	Paloasema (peruskorjaustyöt)															
	Kirkonkylän koulu															
	Keskuskeittiö, patteriverkoston perussäätö ja lämmönvaihdin															
Karhinen	Energiansäästötoimenpiteet	-230 000													-56 014	
	Led-loisteputkien vaihto, puitesopimus 2 + (1) + (1), alkoi 11/2019, arvioitu kokonaishankinta 400 000 €	-130 000													-28 804	30
	Energiansäästötoimenpiteet	-100 000													-27 210	20
Karhinen	Rakennusten korjaukset / sisäilmakorjaukset (INVESTOINTI)	määräraha -270 000													-257 813	
	Kunnantalon saumausurakka, vuosi 2020 käyttötalous > ei saatu tarjouksia															
	Kunnantalon vesikaton kunnostus, uusi kermi															
	Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset	-20 000													-12 872	80
	Myllymäen koulun liikuntasalin kunnostus (sisäilma) pulastic lattiaksi	0													0	0
	Myllymäen sisäilmakorjauksia	-20 000													-816	5
	Kotokartanon sisäilmakorjauksia on investointi	-80 000													-63 570	80
	Palolaitoksen sisäilmakorjaukset on investointi	-30 000													-34 022	100
	Hepolan koulun sisäilmakorjaukset=>on investointi	-35 000													-91 953	80
	Hepolan koulun lisärakennuksen sisäilmakorjaukset															
	Riihenmäen vanhan puolen sisäilmakorjaukset	-50 000													-67 452	100
	Talonrakennus yhteensä	-8 815 000													-361 096	
	Kuntatekniikka															
	Liikenne															
	Liikenneväylät	määräraha -1 000 000														
Mäklin	Päällystystyöt 2020	-170 000													-177 462	80
Mäklin	Katuvalaistus 2020	-100 000													-39 185	80
Mäklin	Sälinkääntie	-300 000													-165 623	75
Mäklin	Rautatieaseman pysäköintialue	-300 000													-266 424	80
Mäklin	Pienet täydennysrakennuskohteet	-100 000													0	
Mäklin	Apoksen alue															
Mäklin	Viertolantie															
Mäklin	Ojamäentie															
	Liikenne yhteensä	-970 000													-648 694	
	Kevytliikenne															
	Koulupolun muutostyöt	-150 000													-153 892	95
	Kevytliikenne yhteensä	-150 000													-153 892	
	Alueet ja infrarakentaminen															
Pynttari	Männikkö	-50 000													0	0
	Rauhamaen alue	-200 000													-265 456	100
Mäklin	Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	-100 000													-86 247	80

VASTUU HLÖ	TEKNISET PALVELUT KUUKAUSI HANKKEET	€VUOSI 2020	2020												TOTEUMA € 30.9.2020	Valmiusaste- tilanne (%) 30.9.2020	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Mäklin	Osuustien ja meijerin alue	-75 000														0	50
	Linjatiensivun alueen kadut	-200 000														-238 589	100
	Lempivaara	-600 000														-444 214	100
	Linnala II alue																
	Hyökännummen alueen kuivatus																
	Pienet liikenneturvallisuuksitoimenpiteet	-50 000														-15 909	80
	Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä	-1 275 000														-1 050 415	
	Puistot ja liikuntapaikat																
Mäklin	Ahokannan leikkipuisto	-60 000														-32 749	60
Hanhinen	Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma (menot)	-400 000														-227 627	80
	Puistot ja liikuntapaikat yhteensä	-460 000														-260 376	
	Kuntatekniikka yhteensä	-2 855 000														-2 113 377	
	Kohdentamaton määräraha																
Pynttari	Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä. Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille TEKLAn erillisellä päätöksellä.	määräraha -100 000															
	Vesihuollon kehittämissuunnitelma (teknisen 1/3)	-10 000														0	0
	Urheilupuiston pyöräkatokset ja aitaus																
	Kohdistamattomat	-90 000														0	0
	Kohdentamaton määräraha yhteensä	-100 000														0	
Tekninen johtaja	Irtain omaisuus / Tekninen toimiala	määräraha -260 000															
Virtanen	Ruoka- ja siivouspalvelut	0														0	
	Toimitilapalvelut	-170 000														-4 879	
Karhinen	Meijeri tilojen kalustaminen > määrarahasta 10000 € sis.ilmakorjauksiin	-25 000														-4 879	100
	Leasing auton lunastus, kiinteistönhuolto ILA-277	0															
	Varavoimakone Monitoimitalo sähkömuutostöineen	0															
	Ilmalämpöpumput keittiöihin 4 kpl > määräraha kokonaisuudessaan sisäilmakorjauksiin	-24 000														0	0
	Hepolan koulun valvontakamerajärjestelmä, ulkopuoli > määrarahasta 6000 € siirretään sisäilmakorjauksiin	-15 000														0	0
	Keskuskeittiön ergoskoop kauha (kisko katossa)	0															
	Keittiöiden kalusto/laitehankinnat, vuosittainen määräraha > 25000 € siirretään sisäilmakorjauksiin	-30 000														0	60
	Toimitilapalveluiden vuosittaiset laitehankinnat																
	piha-alueiden ulkoleikkivälineet, vuosittainen määräraha > 20000 € siirretään sisäilmakorjauksiin	-30 000															70
	Kirkonkylän koulu, pyörätelineiden hankinta > betoniesteet kentän ja koulun pihan väliin, tilattu (käyttäjän toive muuttunut)	-6 000														0	50
	päiväkotien / koulujen kiintokalustojen uusinta, vuosittainen määräraha > 15000 € siirretään sisäilmakorjauksiin	-30 000														0	70
	Kuntatekniikka	-90 000														-44 955	
	Traktorien työkoneita (nivela 12000, hiekoitin traktoriin 13000e)	-25 000														0	
	Katupuolen kuljetuskalusto (lava-auto Ford Transit MYP-996)	-35 000														-24 105	
	Lava-auto Puistolle																
	Puiston kalusto (ajoleikkuri 2020 24000e, lumilinko 6000e)	-30 000														-20 850	
	Kohdistamattomat																
	Irtain omaisuus yhteensä	-260 000														-49 834	
	Investoinnit yhteensä	-12 030 000														-2 524 307	
Karhinen	Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT)	-380 250															
	Leikkipaikkojen kunnostukset (hiekkojen vaihto, pohjien tasausta, varaosat) > leikataan -20000	-30 000															50
	Ohkolan koulun piha/leikkialueen kunnostus	-33 000															100
	Lukion liikuntasalin lattian uudelleen pinnoitus																
	Liljendahl- uusi nosto-ovi																
	Lattioiden huoltolakkaukset																

5.3.2020/TD **TEKNISET PALVELUT**
2020- 2035

VASTUU HLÖ	TEKNISET PALVELUT KUUKAUSI HANKKEET	€VUOSI 2020	2020												TOTEUMA € 30.9.2020	Valmiusaste- tilanne (%) 30.9.2020
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Varavoimakone, monitoimitalo, sähkömuutostyöt 2019															
	IV-puhdistukset: lukio (35000) ja kotokartano (80000), omenapuun-pk (5000)															
	Sisäilmakorjaukset (Hepolan tiivistyskorjaukset)															75
	Kotokartano, sisäilma > työt aloitettu															45
	Carrier-hallin paikoitus alue															85
	Kunnantalo, kaukolämpölaiteiden uusiminen ja patteriverkoston perussäätö															
	Seurointalon eteistilan ja keittiön saneeraus															
	Hirvihaaran vanha koulu, tiilikaton muutos konesaumapeltikatoksi, eri kohteiden pienkorjauksia maalaus, yms. pien korjaukset (vuosittainen)	-7 500														20
	kunnossapidon omien koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito	-25 000														5
	Hirvihaaran koulu, rakennusten yläpohjien lisäeristys (Pasi), työ tilattu	-29 000														20
	Ohkolan koulu, alakoulun yläpohjan lisälämpöeristäminen (Pasi), työ tilattu	-3 500														15
	Kunnantalo, julkisivun saumausrakka (Pasi) > keskeytetty hankinta	-80 000														5
	kunnantalo, alakerran yhteyspalvelupisteen rakentaminen (Pasi)	-20 000														100
	Terveyskeskus, painemittausten asennus (Mika)	-2 500														0
	Terveyskeskus, tiimitilojen muutostyöt (käyttäjien toive), (Pasi) > leikataan 25000	-45 000														100
	Keskuskeittiö, LJ-paketin uusinta-patteriverkoston perussäätö (Mika) > säästetään 2020, siirtyi vuodella	-45 000														0
	Sepänmäen museon hirsirakennusten korjauksia (Pasi)	-6 000														100
	Sääksjärven koulu, uuden koulun jalkarännin korjaukset, lumivaurio (Pasi)	-12 000														100
	Myllymäen koulu, radon korjauksia (Pasi)	-8 000														100
	Kirkonkylän koulu, ruokasalin ja musiikkiluokan akustointi (Pasi)	-5 000														100
	Anttilan päiväkotiki (vanamo) IV-lämmöntalteenoton suunnittelu (Mika)	-5 000														0
	Myllytontun päiväkotiki, alakeskusten saneeraus (Mika)	-3 500														0
	Arolan koulu, painovoimaisen ilmanvaihdon nuohous (Pasi)	-1 000														100
	kansalaisopisto, painemittausten asennus, alakeskusten saneeraus (Mika)	-5 250														0
	Riihenmäen yläaste, kotitalousluokkien tasojen uusinta (Pasi)	-6 000														100
	urheilupuiston rakennus, ulkopuolen maalaus ja kunnostus (Pasi)	-3 000														100
	Matkahuolto, pintojen korjausta (varaus), työt menossa	-5 000														70
	Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä	-380 250														